



河北正源会计师事务所有限责任公司

绩效评价报告
(革命老区项目)

委托单位：保定市徐水区财政局

被评价单位：保定市徐水区漕河镇人民政府

报告日期：二〇二五年七月十五日

地址：保定市恒源西路 888 号智慧谷科技产业园 C4-2 座 01 室

电话：0312-6775325 0312-6775326

目录

一、项目基本情况	- 1 -
二、项目单位绩效自评情况	- 2 -
三、绩效评价工作情况	- 2 -
四、项目组织实施过程	- 5 -
五、绩效评价指标分析情况	- 8 -
六、综合评价情况及评价结论	- 9 -
七、存在的问题	- 9 -
八、相关建议	- 9 -
九、结果应用	- 10 -

河北正源会计师事务所有限责任公司

河正会专字（2025）45 号

漕河镇街道修缮改造工程 项目绩效评价报告

保定市徐水区财政局：

我们接受贵局委托，对漕河镇街道修缮改造工程项目（以下简称该项目）进行绩效评价。我们的评价是在保定市徐水区漕河镇人民政府提供相关资料基础上进行的，这些相关资料的真实性、合法性、完整性由保定市徐水区漕河镇人民政府负责，我们的责任是在实施评价工作的基础上对徐水区财政局委托的评价事项发表意见。

我们按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）计划和实施评价工作，在评价工作中，我们采用了查验相关资料、检查会计凭证、分析性复核、实际调研勘察等我们认为必要的评价程序，为发表意见提供了合理的基础。现将评价情况及结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目概算总投资 355.25 万元，其中建设工程费 311.06 万元，工程建设其他费用 27.27 万元，预备费用 16.92 万元；该项

目实施单位：保定市徐水区漕河镇人民政府（以下简称镇政府）；该项目建设地点：河北省保定市徐水区漕河镇漕河村；该项目包括道路工程、雨水管道工程、照明工程、通信管道工程。车行道路路面拉毛罩面 7524 平方米；新建路缘石 2180 米；两侧硬化翻挖重建 10014 平方米；埋设雨水管道 20 米；道路沿线预埋通信管道 950 米；更换现有太阳能灯具 20 套；铁路通道涵粉刷 960 平方米等。

（二）项目绩效目标

提升乡镇的整体风貌，改善车辆通行及停靠条件，促进乡镇的经济发展，提高居民、商铺经营者的幸福感。

二、项目单位绩效自评情况

项目单位从产出、效益、满意度、预算执行率 4 个一级指标，数量、质量等 8 个二级指标，修缮道路面积、受益人口数量等 15 个三级指标对该项目进行了自评，自评得分为 100 分。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象

1、绩效评价目的

通过对该项目的决策、过程、产出、效果进行客观、公正的分析和评判，了解该项目建设情况，掌握资金安排的精准性，资金支出的规范性以及整体项目建设完成后的效果，提升预算管理水平，增强单位支出责任，优化公共资源配置。

2、绩效评价对象

对漕河镇街道修缮改造工程项目进行绩效评价，涉及资金

3,045,216.97 元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

（1）独立原则。在相关资料真实、完整情况下独立完成委托事项。

（2）客观原则。按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价。

（3）规范原则。履行必要评价程序，合理选取具有代表性的样本对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具预算绩效评价报告。

2、评价指标体系

漕河镇街道修缮改造工程项目绩效指标评分表包含：决策、过程、产出、效果四部分内容（即一级指标），下设 14 个二级指标、23 个三级指标，总分为 100 分。一是决策环节分值 17 分，主要评价项目立项、方案科学性、绩效目标等内容；二是过程环节分值 23 分，主要评价项目资金投入、资金管理、组织实施等内容；三是产出环节分值 39 分，主要评价项目数量指标、时效指标、成本指标、质量指标等内容；四是效果环节分值 21 分，主要评价项目社会效益、环境效益、可持续影响、满意度指标等内容。二级指标下设 23 个三级指标，将每个三级指标列出得分的条件和依据。

根据评价得分，评价结果分为优、良、中、差四个等级，具体

认定标准为：90（含）-100 分为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

3、评价方法

本次绩效评价采用定性与定量相结合，运用比较法等方法进行评价。根据该项目的特点，主要采取座谈会、查阅相关资料、实地察看、综合分析的方式进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

本次绩效评价分为前期准备、组织实施、总结报送三个阶段，自 2025 年 6 月 9 日开始，计划 2025 年 7 月 15 日左右结束。

前期准备：保定市徐水区财政局会同河北正源会计师事务所有限责任公司组成绩效评价组；明确绩效评价的内容和范围，制定项目实施方案；收集项目相关资料，确定评价指标体系。

2、组织实施

认真组织项目评价和现场重点核查等评价工作：运用比较分析法、实地查看法、分层抽样法。保定市徐水区财政局会同我公司共 3 人组成绩效评价工作组，首先收集相关资料，并与项目单位进行沟通进一步加深对项目的了解，然后通过查阅项目相关资料、汇总相关数据以及结果得出初步意见，并深入到项目所在地，了解该项目的情况和实际效果，并在项目所在地随机抽取一定的村民展开调查。最后结合现场情况形成最终意见。

3、总结报送

评价小组在完成初步评价后，起草绩效评价报告，经交换意见后，形成正式评价报告。

四、项目组织实施过程

（一）项目实施情况

1、项目立项

2024年1月，镇政府委托中冀石化工程设计股份有限公司编制了漕河镇街道修缮改造工程项目可行性研究报告；2024年3月镇政府委托中冀石化工程设计股份有限公司编制《漕河镇街道修缮改造工程概算书》工程造价3,552,500.00元；2024年4月9日保定市徐水区发展和改革局出具《关于漕河镇街道修缮改造工程工程概算的批复》（徐水发改〔2024〕57号）原则上同意该项目的工程概算，批复金额3,552,500.00元，其中工程费用3,110,600.00元，工程建设其他费用272,700.00元，预备费用169,200.00元；2024年5月9日，镇政府委托保定森益达工程管理服务股份有限公司编制该项目招标控制价(标底)金额3,110,108.86元；2024年6月20日保定市徐水区财政局委托中咨环球(北京)工程咨询有限公司出具了该项目的《招标控制价评审报告》，评审核定招标控制价为3,000,092.88元，核减金额为110,015.98元；2024年7月10日，该项目完成政府采购申请，备案金额为3,000,092.88元，使用竞争性磋商的方式进行政府采购。

2、组织实施

（1）政府采购

2024年6月20日镇政府与法正项目管理集团有限公司签订《政府采购委托代理协议书》，2024年7月11日，发布漕河镇街道修缮改造工程竞争性磋商公告，2024年7月24日发布该项目成交公告，成交单位为河北尚鼎建筑工程有限公司，成交金额为2,991,796.68元。

（2）其他采购

2024年1月17日镇政府与中冀石化工程设计股份有限公司签订《咨询服务合同》进行项目的可行性研究报告编制工作，合同金额12,000.00元；

2024年3月4日镇政府与中冀石化工程设计股份有限公司签订《造价咨询服务合同》进行项目概算编制工作，合同金额8,000.00元；

2024年4月10日镇政府与保定市城投设计院有限公司签订《工程设计合同》，合同金额90,500.00元；

2024年4月29日镇政府与保定森益达工程管理服务服务有限公司签订《建设工程造价咨询合同》进行招标控制价编制和工程量清单编制，合同金额12,360.00元；

2024年5月6日镇政府与河北朗坤工程咨询有限公司签订《河北省施工图设计文件审查委托协议》，协议金额6,500.00元；

2024年7月25日镇政府与河北恒曙工程管理有限公司签订《建设工程监理合同》，合同金额52,000.00元；

2024年8月1日镇政府与保定市徐水区筑源建筑工程质量

检测有限责任公司签订《工程检测技术服务合同》，合同金额15,000.00元。

3、项目施工

该项目于2024年8月9日开工，于2024年9月27日竣工，并于2024年11月20日通过施工单位、设计单位、监理单位的联合验收。

河北尚鼎建筑工程有限公司出具该项目的建设工程结算书，结算价2,975,922.59元；

2024年10月11日镇政府委托中轩项目管理有限公司出具了该项目的《结算审核报告》，送审金额为2,975,922.59元，审减金额为127,000.62元，审定金额为2,848,921.97元。

(二) 资金情况

- 1、项目预算资金额度为3,552,500.00元；
- 2、项目到位资金：3,045,216.97元；
- 3、项目支付资金：3,045,216.97元，其中：

项目支出明细表

单位：元

时间	单位名称	款项名称	金额
2024.8.27	河北尚鼎建筑工程有限公司	工程款	897,539.00
2024.10.22	河北尚鼎建筑工程有限公司	工程款	1,951,382.97
2024.8.27	中冀石化工程设计股份有限公司	可行性研究报告编制费	12,000.00
2024.8.27	中冀石化工程设计股份有限公司	概算编制费	8,000.00
2024.8.27	河北朗坤工程咨询有限公司	施工图审查费	6,500.00

2024. 8. 27	保定市城投设计院有限公司	施工图设计费	90,500.00
2024. 8. 27	保定森益达工程管理服务有 限公司	招标控制价编制费	12,360.00
2024. 10. 22	保定市徐水区筑源建筑工程 质量检测有限责任公司	检测费	14,935.00
2024. 10. 30	河北恒曙工程管理有限公司	监理费	52,000.00
合计			3,045,216.97

4、项目资金结余

当年实际到位资金收支无结余。

五、绩效评价指标分析情况

（一）决策指标分析

主要评价项目立项、方案科学性、绩效目标三方面内容。

该指标满分 17 分，共扣 0 分，实际得分 17 分。

（二）过程指标分析

主要评价了资金投入、资金管理、组织实施三方面的内容。

施工图设计费、概算编制费等费用未按合同约定付款，“资金管理-资金拨付及时性”扣除 0.12 分；财务管理制度不完善，“资金管理-管理制度健全性”扣除 1.5 分。

该指标满分 23 分，共扣 1.62 分，实际得分 21.38 分。

（三）产出指标分析

主要评价了时效指标、质量指标、数量指标、成本指标完成情况四方面的内容。

该指标满分 39 分，共扣 0 分，实际得分 39 分。

（四）效益指标分析

主要评价了社会效益、可持续效益、满意度三方面的内容。

该指标满分 21 分，共扣 0 分，实际得分 21 分。

六、综合评价情况及评价结论

经过以上评价程序评定，结合实际情况得分为 98.38 分。评级等级“优”。得分构成：决策环节得分 17 分，占标准分值的 100%；过程环节得分 21.38 分，占标准分值的 92.96%；产出环节得分 39 分，占标准分值的 100%；效果环节得分 21 分，占标准分值的 100%。

七、存在的问题

（一）资金管理不到位，资金支付不及时

施工图设计费等费用未按合同约定付款条款付款，资金支付不及时。

（二）财务管理制度不完善

财务管理制度不完善。

八、相关建议

（一）加快资金拨付，优化使用流程

建设单位应根据工作和事业发展计划，做好预算执行的前期各项工作，特别是重大项目的前期准备工作；要根据年度预算安排和项目实施进度，科学编制用款计划，筹措好相应资金，确保重点项目支出到位，加快支出进度，发挥财政资金效益，同时，财政要建立建设项目稽核制度，督促项目实施单位加快项目实施进度，并根据项目开展情况及时拨付资金。

（二）建立健全财务管理制度

为了规范内部控制，合理保证项目资金安全，建议单位应建立健全财务管理制度。

九、结果应用

本项目的建设不仅修缮改造了农村道路，更进一步完善了农村基础设施，极大的改善沿线村庄的通行能力，促进周边经济的发展，符合本地区建设的长远规划，对促进工农业生产，繁荣经济，提高人民生活，起着重要的作用。

通过对本项目进行绩效评价，促进资金拨付，科学编制用款计划，筹措好相应资金，确保重点项目支出到位，加快支出进度，发挥财政资金效益。为财政进一步安排资金，合理进行预算编制提供依据。

附：漕河镇街道修缮改造工程项目绩效评分表

河北正源会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师：薛志平



中国注册会计师：胡效瑞




中国 保定市

2025 年 7 月 15 日

漕河镇街道修缮改造工程项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分原因及依据	扣分	备注
组织实施 (9分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3		1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； 2.财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 每项1.5分，共计3分	财务管理制度不完善	1.5	
		采购合规性	3	是否履行政府采购相关手续或其他必要的采购流程	1.是否进行政府采购、公开招投或询价比选等工作； 2.是否按中评通知书、成交通知书签订相关合同（附存在二次招标情况可单独说明原因）； 3.招标价格是否经过第三方机构论证，是否与招标文件一致 每项1分，共计3分		3	
	制度执行有效性							
	数量指标 (9分)	项目完成情况	9	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1.是否遵守相关法律法规和相关管理规定； 2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 3.项目合同中书、验收报告、技术鉴定等资料，内容是否完整和规范，是否齐全并及时归档。 4.是否按照工程建设项目相关规定取得相关施工资质以及审批。 每项0.75分，共计3分		3	
产出 (39分)	时效指标 (10分)	项目完成情况	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映项目产出时效目标的实现程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期内（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。		9	
	时效指标 (10分)	产出及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映项目产出时效目标的实现程度	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实际计划或相关制度完成该项目所需的时间。按项目计划完成得满分，每晚7天扣1分，扣完为止。		10	
	成本控制率 (10分)	项目建设成本控制率	10	完成项目计划建设目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本的节约和控制程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率大于等于0，得满分，否则不得分。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定建设目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成建设工作目标计划安排的支出，一般以项目投资预算为参考。		10	
	质量指标 (10分)	工程质量合格率	10	合格工程占完工工程比例	工程质量合格率=已验收工程/完工工程×100% 得分=分值×工程质量合格率 注：工程是否合格以出具的验收报告为准		10	
	社会效益 (6分)	路况改善情况	6	反映项目实施后路况改善的情况	危险复杂恶劣路段或交通瓶颈位置得到明显改善，得2分；弯道坡度设计合理，得2分；居民出行、货物运输时间减少，得2分。		6	
效果 (21分)	环境效益 (5分)	项目建成后对环境的影响	5	项目建成后对生态环境所带来直接或间接影响情况。	道路建成后对道路沿线环境的环境影响，是否对沿线耕地或对高标准农田相关设施造成了不良影响。		5	
	可持续发展 (5分)	公共服务水平提升情况	5	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响	项目建成通车后对缓解交通拥堵，保障行车安全，提升公共服务水平起到的促进作用。		5	
	满意度 (5分)	项目实施的满意度	5	通过发放问卷调查社会公众的满意度	问卷满意度=综合满意度/以上问卷/发放问卷数 得分=问卷满意度×分值		5	
	综合得分		100				98.38	

备注：
1.如果评价不涉及某个二级指标时，评价时将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其它二级指标项下。
2.如果评价不涉及某个三级指标时，评价时将该指标分值合理分摊到相应二级指标下的其它三级指标项下。



中国注册会计师协会

姓名 薛志平

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1957-12-16

Date of birth

工作单位 河北正源会计师事务所有限责任公司

Working unit

身份证号码 30603571216053

Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

130000170954

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs 河北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1996 年 6 月 20 日



登记


Re

合格
The certificate is valid for renewal.



2012 年 2 月 22 日





姓名 胡效瑞

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1978年10月25日

Date of birth

工作单位 河北正源会计师事务所有限责任公司

Working unit

身份证号码 13290319781025731X

Identity card No.



证书编号：130000600006
No. of Certificate

批准注册协会：河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs


发证日期：2023年9月4日
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/ /



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91130602108161308H

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称 河北正源会计师事务所有限责任公司

注册资本 陆拾叁万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 1999年10月27日

法定代表人 薛志平

营业期限

经营范围


受委托办理审计、查证、鉴定、验资业务；财务、审计业务培训，计算机软件、纸、纸制品、文教用品零售（只限分支经营），建设项目投资估算的编制、审核及项目经济评价，工程概算、工程预算、工程结算、竣工决算、工程招标底价、投标报价的编制、审核，工程变更及合同价款的调整和索赔费用的计算，建设项目各阶段的工程造价控制，工程造价信息、技术经济咨询及与工程造价有关的其他业务；整体资产评估、单项资产评估（包括：房地产、机器设备、流动资产、无形资产评估等）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所 保定市恒源西路888号智慧谷科技产业园C4-2座01室



登记机关

2019年07月09日



会计师事务所 执业证书

名称：河北正源会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：

主任会计师：薛志平

经营场所：保定市恒源西路888号智慧谷科技园C4-2座01室

组织形式：有限责任

执业证书编号：13000060

批准执业文号：冀财注〔1999〕80号

批准执业日期：1999年9月23日

证书序号：0005643

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河北省财政厅

二〇一九年七月五日

中华人民共和国财政部制