附件:

徐水区大因镇防陵村主干道路修建及排水项目绩效指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 扣分原因及依据 | 打分 | 备注 |
|----------|-----------------------|------------------------------|----|---|--|----------|-----|----|
| 决策 (18分) | 项目立项 (6分) | 立项依据充分性 | 2 | 策、发展规划以及部门职责,用以反 应和考核项目立项依据情况。 | 1.项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; 2.项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; 3.项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 4.项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复; 以上1-4项每项0.5分,共计2分 | | 2 | |
| | | 立项程序规范性 | 4 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反应和考核项目立项的规范情况。 | 1.项目按照规定的程序申请报批; 2.审批文件、材料是否符合相关要求; 3.事前已经过必要的项目建议、可行性研究、专家论证、绩效评估、集体决策等。 4.招投标手续、政府采购等必要手续是否履行。 每项1分,共计4分 | | 4 | |
| | 项目实施方 案科学性 (6分) | 项目实施方案细化 量化程度 | 3 | | 1.项目实施方案有明确的任务目标和绩效指标; 2.任务目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配; 3.有清晰的项目建设台账,有明确的建设标准,任务目标可衡量。 每项1分,共计3分 | 未设项目建设台账 | 2.7 | |
| | | 项目实施方案政策 相关性、任务目标 的匹配性 | 3 | 项目方案所设定的任务目标是否与国 家政策、部门事业发展纲要(规划) 相符;项目实施方案是否与国家及省 任务目标相匹配 | 1.项目制定的实施方案是否符合区政府相关批复的要求; 2.项目实施方案与项目年度任务数或计划数相对应。 每项1.5分,共计3分 | | 3 | |
| | 绩效目标 (6分) | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反应和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | 1.项目是否有绩效目标; 2.项目绩效目标与实施工作内容是否具有相关性; 3.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上1-3项每项0.5分,第4项1.5分,共计3分 | | 3 | |
| | | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量等,用以反映和考 核项目绩效目标的明细化情况 | 1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3.是否与项目目标任务数或计划数相对应。 每项1分,共计3分 | | 3 | |

附件:

徐水区大因镇防陵村主干道路修建及排水项目绩效指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 扣分原因及依据 | 打分 | 备注 |
|----------|---------------|---------|----|--|--|---------------------------------------|------|----|
| 过程 (22分) | 资金投入(4分) | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反应和考核项目预算编制的科学性、合理性情况 | 1.预算编制是否经过科学论证; 2.预算内容与项目内容是否匹配; 3.预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; 4.预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 每项指标0.5分,共计2分 | | 2 | |
| | | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反应和考核项目预算资金分配的 科学性、合理性情况。 | 1.预算资金分配依据是否充分; 2.资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 每项1分,共计2分 | | 2 | |
| | 资金管理 (10分) | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%; 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金; 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 得分=分值*资金到位率。共计2分 | | 2 | |
| | | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%; 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 得分=分值*预算执行率。共计2分 | | 2 | |
| | | 资金拨付及时性 | 2 | 项目资金拨付是否符合合同付款条款 要求 | 项目资金按合同约定应支尽支,并符合合同中相关付款条款(已到达收款方为准)。共计2分 | 可研、设计、施工图审查、 监理、检测服务费用未按合 同约定支付 | 1.92 | |
| | | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1.是否符合国家财经法规、财务管理制度、项目合同以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.是否符合项目预算批复或合同规定的用途; 4.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每项1分,共计4分 | | 4 | |
| | 组织实施 (8分) | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度 是否健全,用以反映和考核财务和业 务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 2.财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 每项1分,共计2分 | | 2 | |
| | | 政府采购合规性 | 2 | 是否履行政府采购相关手续 | 1.是否进行政府采购、公开招标或相关遴选手续; 2.是否按中标通知书签订相关合同; 以上每项1分,共计2分 | | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 1.是否遵守相关法律法规和相关管理规定; 2.项目调整及支出调整手续是否完备; 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料,内容是否完整,是否齐全并及时归档。 4.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 每项1分,共计4分 | 未见管道检测报告; 监理日志填写不完整。 | 3 | |

附件:

徐水区大因镇防陵村主干道路修建及排水项目绩效指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 扣分原因及依据 | 打分 | 备注 |
|-------------|---------------|----------------|----|---|---|---|------|----|
| 产出 (36分) | 数量指标 (11分) | 材料购置数量 | 3 | 材料购置数量是否与相关文件、合同中一致 | 所购材料及配套设施数量是否按合同约定通知监理人检验;材料样本、合格证、质量等级等是否按约定送达。 按合同约定每相差一项扣1分,扣完为止。 | 材料到场记录数量不完善 | 2.5 | |
| | | 项目实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数 的比率,用以反映和考核项目产出数 量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 计划数量建议以财评金额为参考 | 实际完工率占预算面积的 99.5% | 7.96 | |
| | 质量指标 (12分) | 项目完成 合格率 | 9 | | 所建设道路及排水已完成情况合格率 达标合格率=实际完成合格量(面积)/实际完成总量(面积)。得分=分 值*完成情况通过率 | | 9 | |
| | | 材料 达标情况 | 3 | | 1.按照相关标准,所采购材料符合设计所设定的目标; 2.所采购材料状态完好,维护保管良好,无破损、缺损等情况; 3.所采购材料均达到预定可使用状态,检测资料是否完整。 每项1分,共计3分 | | 3 | |
| | 时效指标 (7分) | 进场及时性 | 3 | 规定进场时间与实际进场时间差 | 每晚于规定进场时间2天扣除0.5分,扣完为止。 | 进场晚于开工令3天,施工合同计划开工2023年5月17日, 监理日志记载2023年5月20日 | 2.25 | |
| | | 产出及时性 | 4 | 项目实际完成时间与计划完成时间的 比率,用以反映项目产出时效目标的 实现程度 | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。按项目计划完成得满分,实际施工天数每下降5个百分点扣1分 | | 4 | |
| | 成本指标(6分) | 成本节约率 | 6 | 本与计划成本的比率,用以反映和考 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期,保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考 成本节约率≥0得满分。 | | 6 | |
| | 实施效益 (7分) | 经济效益 | 3 | 项目建成可缩短交通时间,促进物流 发展,加快经济循环 | 提高农产品的流通效率和市场可达性,有助于农户经济增长。 得3分; | | 3 | |
| 效益 (24分) | | 完善基础设施 | 4 | 项目建成后改善道路状况,美化村庄,清洁村庄,改善村民生活质量。 | 道路状况得到明显改善,完善周边农村公路的互联,提高人民生活水平。 得4分;不显著,不得分。 | | 4 | |
| | 社会效益 (6分) | 改善村民出行 条件 | 6 | 提高居民生活便利性,减少交通拥堵,为建设新农村发展助力。 | 受益群众人口数量6100人。 得6分; | | 6 | |
| | 可持续效益 (5分) | 项目对所在地区的 影响 | 5 | 改善农村整体环境,带动农村经济发展,提高生活水平。 | 符合本地建设的长远规划,促进工农业生产,繁荣经济造福当地百姓。 得5分。 | | 5 | |
| | 满意度 (6分) | 使用者满意度 | 6 | 受益群体及百姓满意度 | 走访群众满意度调查。 得分=满意度*分值 | 满意度90% | 5.4 | |
| 合计 | | 100 | | | | 96.73 | | |