



保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目 重点绩效评价报告

评价机构：中大宇辰项目管理有限公司

委托单位：保定市徐水区财政局

被评价单位：保定市徐水区卫生健康局

2025年12月



目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目主要内容及实施情况	2
(三) 资金安排和使用情况	4
(四) 项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 评价目的	6
(二) 评价对象和范围	6
(三) 绩效评价方法和评价指标体系	7
三、总体综合评价情况及评价结论	7
四、绩效评价指标分析	8
(一) 决策	8
(二) 过程	10
(三) 产出	12
(四) 效益	13
五、存在的主要问题及相关建议	14
六、评价结果与应用	15

保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目 重点绩效评价报告

为提高财政支出管理水平，规范财政资金项目管理，检验财政支出预期目标实现程度，促进财政资金配置效率、使用效益和政府公共服务管理水平，根据保定市徐水区财政局《关于开展 2025 年度财政重点绩效评价工作的通知》（徐政财字〔2025〕27 号）文件要求，受保定市徐水区财政局的委托，对保定市徐水区卫生健康局负责实施的“保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目”进行评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

2023 年受台风“杜苏芮”残余环流影响，保定市徐水区出现强降雨。多条河流水位暴涨，发生严重洪涝灾害，大量乡镇卫生院、村卫生室位于低洼地带，被洪水淹没，导致基层医疗功能陷入瘫痪。为尽快恢复基层医疗功能，保定市徐水区卫生健康局根据《关于保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目工程概算的批复》，实施“保定市徐水区卫生系统灾后恢复项目”。对受灾严重的医疗机构重建、修缮，保障群众基本医疗需求。

（二）项目主要内容及实施情况

1.主要内容

拆除留村镇卫生院南亭分院门诊业务用房（危房），在原址恢复重建 198 平方米门诊业务用房（1 层）；拆除 7 个村卫生室，并在原址重建，面积约 450 平方米；重新翻新 50 个卫生室，建筑面积约 3000 平方米；对部分县、村卫生院水毁医疗用房屋面防水粉刷 11439 平方米，墙面修缮 2348 平方米，路面塌陷恢复约 1041 平方米；修复部分医疗机构污水处理设备、医疗设备及办公设备等。

2.实施情况

2023 年 8 月 31 日，保定市徐水区卫生健康局召开党组会议纪要党组会议，会议根据受灾实际情况作出部署，决定分类施策，对损毁严重需重建的医疗机构，科学规划并提报重建项目；对部分结构受损房屋实施加固改造；对一般受损建筑进行修缮粉刷；同时对存在安全隐患的医疗用房及塌陷路面同步开展修复。

2023 年 9 月 1 日，取得了保定市徐水区发展和改革委员会《关于保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目工程概算的批复》（徐水发改〔2023〕144 号），批复该项目总投资 847.65 万元。

保定市徐水区卫生健康局履行了政府采购程序，确定各项实施单位及监理单位，并签订了合同。具体情况如下表：

序号	项目名称	单位名称	签订日期	合同金额 (元)	项目内容
1	正村镇卫生院	河北地安建筑工程有限公司	2023.10.26	130005.8	房屋拆迁
2	义联庄乡卫生院	河北力兴建筑工程有限公司	2023.10.27	133005.8	
3	漕河镇卫生院	河北地安建筑工程有限公司	2023.10.27	427925.98	
4	保定市徐水区大王店镇中心卫生院	河北力兴建筑工程有限公司	2023.10.27	302999.41	
5	留村镇卫生院南亭分院	河北地安建筑工程有限公司	2023.10.24	512355.08	
6	水处理部分	河北碧源水务工程设备有限公司	2024.9.23	398000	对5个受灾医疗机构污水处理系统等设备进行修复、恢复
7	灾后恢复项目一标段	河北永匠建筑工程有限公司	2024.6.24	1867978.64	对3个乡镇进行灾后恢复
8	灾后恢复项目二标段	河北地安建筑工程有限公司	2024.6.24	2027424.8	对7个村镇进行灾后恢复
9	设备采购部分	河北通用华创医疗器械有限公司	2024.9.30	739100	医疗设备采购
10	监理合同	恒康工程科技有限公司	2024.6.24	106800	监理
11	服务合同	河北通达工程项目管理有限公司	2024.4.10	10000	服务
12	服务合同	河北全达工程项目管理有限公司	2023.8.21	20000	服务
13	服务合同	河北全达工程项目管理有限公司	2024.1.30	25000	服务

序号	项目名称	单位名称	签订日期	合同金额 (元)	项目内容
14	服务合同	河北中翰工程设计审图服务有限公司	2024.3.21	7000	服务
15	服务合同	河北世元工程咨询有限公司	2024.1.27	54000	服务

项目完工后，保定市徐水区卫生健康局与相关项目单位共同组成验收小组，于2024年12月24日前完成了对保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目的全部验收工作，验收结果为合格。

（三）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

根据保定市徐水区人民政府对《关于拨付保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目区级配套资金的请示》的批复，该项目总资金需求848.00万元，其中中央资金508.00万元，省级配套资金170.00万元，区级配套资金170.00万元。此次评价范围为中央资金508.00万元及省级配套资金170.00万元。

2.资金使用情况

截至评价日，该项目共支出676.67万元，全部用于项目工程建设费及医疗设备采购费。具体支出明细见下表：

序号	项目名称	支付明细	支付金额 (元)
1	正村镇卫生院灾后重建项目	工程款	127554.85
2	义联庄乡卫生院灾后重建项目	工程款	129426.54

序号	项目名称	支付明细	支付金额 (元)
3	漕河镇卫生院灾后重建项目	工程款	427868.59
4	保定市徐水区大王店镇中心卫生院灾后重建项目	工程款	294330.42
5	留村镇卫生院南亭分院灾后重建项目	工程款	498456.15
6	保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目（水处理部分）	工程款	400169.83
7	保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目一标段	工程款	1910480.15
8	保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目二标段	工程款	2091294.65
9	保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目（设备）部分	设备款	739100
10	建设工程监理合同	监理款	32040
11	咨询服务合同	服务合同	10000
12	建设工程造价咨询合同	服务合同	45000
13	施工图设计文件审查合同	服务合同	7000
14	建设工程设计合同	服务合同	54000
合计			6766721.18

（四）项目绩效目标

保定市徐水区卫生健康局按照财政预算绩效管理的相关规定，根据 2024 年度工作要点及工作计划，填报了绩效目标表，

具体如下表：

保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目绩效目标表

绩效目标	目标 1：补助医疗机构洪涝灾后恢复重建。 目标 2：完成基础设施建设、改造、修缮 18338 平方米。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	灾后建设、改造修缮的工程量	≥18338 平方米
	质量指标	竣工验收合格率	100%
	时效指标	工程开工时间	2023 年 10 月 25 前
		工程完成时间	2024 年 6 月 30 日前
		工程按时完成率	100%
成本指标	总体建设成本	≤847.65 万元	
效果指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	100%
	可持续影响指标	可持续使用时间	≥20 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

为加强“保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目”资金管理，提高资金使用效益，检查项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，帮助项目参与方分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目参与方绩效管理水平，为预算决策提供有力依据。

（二）评价对象和范围

本次评价对象为：保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目，评价范围为该项目 2023 年度财政专项资金 70.60 万元，

2024年度财政专项资金607.40万元，共计财政资金678.00万元的申报及使用情况，具体包括项目决策、项目资金、项目过程、产出指标、效益指标及满意度指标。

（三）绩效评价方法和评价指标体系

1.绩效评价方法

绩效评价工作小组本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，根据所承担的评价项目特点，采用全面评价和重点评价相结合的方式，运用比较法等分析方法，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、服务对象满意度等开展绩效评价工作。

2.绩效评价指标体系

本次绩效评价遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性”原则确定了绩效评价体系，主要包括决策、预算、管理、绩效四个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价绩效目标、决策依据和决策程序；二是项目过程（20分），主要评价资金使用规范性、管理制度健全性、制度执行有效性；三是产出指标（40分），主要评价产出、效果；四是效益指标（30分），主要评价可持续影响、服务对象满意度等内容。项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，划分为四档：得分 ≥ 90 分以上（含90分）为优秀； $80 \leq \text{得分} < 90$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 80$ 分为中；60分以下为差。

三、总体综合评价情况及评价结论

经对保定市徐水区卫生健康局负责实施的“保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目”考评打分，综合评定该项目绩效得分为 96.49 分，绩效等级为“优”。

项目整体绩效评价结果一览表

评价内容	分值	评价得分
决策	10.00	9.5
过程	20.00	18.99
产出	40.00	38
效益	30.00	30
综合得分	100.00	96.49
绩效评价等级	优	

四、绩效评价指标分析

（一）决策

决策类指标共分 5 个三级指标，权重共 10 分，实际得分 9.5 分，得分率为 95%，各指标得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2	100%
		立项程序规范性			
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2	100%
		绩效指标明确性	2	1.5	75%
	资金投入	预算编制科学性	2	2	100%
		资金分配合理性	2	2	100%
合计			10	9.5	95%

1.项目立项（满分 2 分，评价得 2 分）

项目立项情况分析（满分 2 分，评价得 2 分）

该项目由保定市徐水区卫生健康局作为实施主体，全面负责项目的建设与管理工。为保障群众基本医疗需求，保定市徐水区卫生健康局向保定市徐水区发展和改革局报送《保定市

徐水区卫生健康系统灾后恢复项目工程概算》，并于2023年9月1日获取《关于保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目工程概算的批复》，该项目实施，使基本医疗、公共卫生服务得以迅速恢复，解决了群众“看病难”的紧迫问题。

评价认为，该项目立项依据较充分，符合保定市徐水区卫生健康局的职能职责。根据指标评分标准，本指标得2分。

2.绩效目标（满分4分，评价得3.5分）

（1）绩效目标合理性（满分2分，评价得2分）

项目单位根据年度项目实施内容设置了项目绩效目标，并分解了产出指标和效果指标。项目总体目标设置科学合理，内容明确，与实际工作内容相关性强。

评价认为，该项目绩效目标设置合理，内容明确，依据评分标准，该指标得2分。

（2）绩效指标明确性（满分2分，评价得1.5分）

保定市徐水区卫生健康局按照项目立项批复及相关要求，依据项目内容设定了绩效指标，绩效指标设置指向精准，数量得当，但个别绩效指标设置不够合理，如：时效指标在设立时未能充分结合项目具体实情，导致项目实际完工时间晚于绩效目标表设定的时间节点；社会效益指标设置为“建筑（工程）综合利用率”，指标设置不够合理，未能体现项目实施对保定市徐水区医疗需求社会影响程度，建议设置为“恢复运营的基层医疗机构比例”，以便更清晰、客观地反映项目预期实现的社会效益成效。

评价认为，当前绩效目标表中的时效指标和社会效益指标设定尚存在不足。根据指标评分标准，本指标得 1.5 分。

3.资金投入（满分 4 分，评价得 4 分）

根据《保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目工程概算的批复》（徐水发改〔2023〕144号）文件显示，该项目预算金额为 847.65 万元，此次评价范围为中央资金 508.00 万元及省级配套资金 170.00 万元，全部用于支付保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目款。

评价认为，该项目概算内容与项目实际内容相匹配，资金测算依据充分，资金分配额度合理，确定的项目投资额与年度工作任务相匹配。根据评分标准，该指标得 4 分。

（二）过程

过程类指标共分 5 个三级指标，权重共 20 分，实际得分 18.99 分，得分率为 94.95%，各指标得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
过程	资金管理	资金到位率	4	4	100%
		预算执行率	4	3.99	99.80%
		资金使用合规性	4	4	100%
	组织实施	管理制度健全性	4	4	100%
		制度执行有效性	4	3	25%
合计			20	18.99	94.95%

1.资金管理（满分 12 分，评价得 11.99 分）

（1）资金到位率及执行率（满分 8 分，评价得 7.99 分）

根据财政资金下达文件，保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目预算资金 848.00 万元，其中中央资金 508.00 万元，

省级配套资金 170.00 万元，区级配套资金 170.00 万元。此次评价范围为中央资金 508.00 万元及省级配套资金 170.00 万元，共 678.00 万元，实际到位资金 678.00 万元，实际支出资金 676.77 万元，资金执行率 99.8%。根据评分标准，该指标得 7.99 分。

（2）资金使用合规性（满分 4 分，评价得 4 分）

该项目在资金使用过程中，严格遵守国家财经法规及相关财务管理制度，资金拨付履行了完整的内部审批程序和手续。财务凭证齐全，审批流程规范，资金支出均符合项目预算批复及合同约定的用途。经核查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情形。根据评分标准，该指标得 4 分。

2.组织实施（满分 8 分，评价得 7 分）

（1）管理制度健全性（满分 4 分，评价得 4 分）

保定市徐水区卫生健康局围绕资金管理、风险评估与控制措施等方面，制定并完善了包括项目管理制度、财务管理制度和专项资金管理制度在内的一系列制度。制度体系内容完整，符合国家相关法律法规与政策要求。根据评分标准，该指标得 4 分。

（2）制度执行有效性（满分 4 分，评价得 3 分）

该项目资金的拨付使用严格执行相关法律法规与财务管理制度，符合专项资金管理办法要求。资金的拨付有完整的审批程序和手续，但该项目仍存在执行不到位的情况，如：项目未制定具体实施方案。根据评分标准，该指标得 3 分。

（三）产出

产出类指标共分 4 个三级指标，权重共 40 分，实际得分 38 分，得分率为 95.00%，各指标得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
产出	产出数量	实际完成率	10	10	100%
	产出质量	质量达标率	10	10	100%
	产出时效	完成及时率	10	8	80%
	产出成本	成本节约率	10	10	100%
合计			40	38	95.00%

1.产出数量（满分 10 分，评价得 10 分）

该项目完成了保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复任务，具体包括：拆除留村镇卫生院南亭分院门诊业务用房（危房），在原址恢复重建 198 平方米门诊业务用房（1 层）；拆除 7 个村卫生室，并在原址重建，面积约 450 平方米；重新翻新 50 个卫生室，建筑面积约 3000 平方米；对部分县、村卫生院水毁医疗用房屋面防水粉刷 11439 平方米，墙面修缮 2348 平方米，路面塌陷恢复约 1041 平方米；修复部分医疗机构污水处理设备、医疗设备及办公设备等。

评价认为，该项目数量指标完成较好，符合合同约定，达到了期初设定的绩效目标。根据评分标准，该指标得 10 分。

2.产出质量（满分 10 分，评价得 10 分）

项目建设完工后，保定市徐水区卫生健康局与监理单位、施工单位组成验收小组，于 2024 年 12 月 24 日前对该项目所有标段进行了验收，并出具了《工程竣工验收报告》，验收结

果为：按协议要求完成规定项目内容，双方认可，验收合格。

评价认为，该项目在施工质量控制方面完成较好。根据评分标准，该指标得 10 分。

3.产出时效（满分 10 分，评价得 8 分）

该项目绩效目标表中设定的完工时间为 2024 年 6 月 30 日，实际合同约定的完工时间及实际完工时间为 2024 年 12 月 24 日，项目实际完工时间晚于计划节点 6 个月。

评价认为，项目实际完工时间晚于计划节点 6 个月。根据评分标准，该指标得 8 分。

4.产出成本（满分 10 分，评价得 10 分）

项目单位在项目实施过程中，采取了成本控制措施，通过公开招标等方式，确定了施工单位，一定程度上控制了项目成本，提高了项目的经济性。

评价认为，该项目在施工过程中的造价控制和预算执行等方面对成本进行有效的约束。根据评分标准，该指标得 10 分。

（四）效益

效益类指标共分 3 个三级指标，权重共 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%，各指标得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
效益	社会效益	改善医疗环境，提高村民的生活幸福感	10	10	100.00%
	可持续影响	优化建筑结构质量，并同步完善污水处理等配套设施，提升医疗环境	10	10	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
	满意度	居民满意度	10	10	100%
合计			30	30	100%

1.社会效益指标（满分 10 分，评价得 10 分）

通过对卫生服务机构进行重建与修缮，显著改善了基层医疗服务环境，补充更新了医疗设备，使群众能够享受到更安全、更便捷、更优质的医疗卫生服务。根据评分标准，该指标得 10 分。

2.可持续影响指标（满分 10 分，评价得 10 分）

通过优化建筑结构质量，并同步完善污水处理等配套设施，有效增强了基层医疗机构应对自然灾害和突发公共卫生事件的能力，提升了系统的抵御力与恢复力，从而有助于构建更具韧性和可持续性的区域健康保障体系。根据评分标准，该指标得 10 分。

3.满意度（满分 10 分，评价得 10 分）

项目实施结束后，项目单位以问卷调查的形式对相关受益居民进行了满意度调查相关工作，满意度达到 90% 以上。根据指标评分规则，本指标得 10 分。

五、存在的主要问题及相关建议

（一）存在的主要问题

1.设置的绩效指标不合理，如：时效指标在设立时未能充分结合项目具体实情，导致项目实际完工时间晚于绩效目标表设定的时间节点；社会效益指标设置为“建筑（工程）综合利用率”，指标设置不够合理。

2.项目未制定具体实施方案，存在前期策划筹备不充分、实施管理体系缺失的问题，导致项目实施过程中无法有效统筹实施步骤，项目推进缺乏规范依据。

(二) 相关建议

1.建议项目单位根据项目实际情况，今后在设定类似时效指标时，应结合项目复杂性、资源协调难度等实际情况，增强其科学性与可达成性，同时强化过程跟踪与风险预警，以提升计划与执行的协同性；社会效益指标中的三级指标可将其明确为“恢复运营的基层医疗机构比例”。

2.建议项目单位开展后续项目时，编制内容全面、可操作性强的项目实施方案，明确具体工作任务、实施步骤、责任分工、进度安排和保障措施，确保项目执行有效性。

六、评价结果与应用

通过实施“保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目”，区域内基层医疗卫生服务设施在灾损后得到系统性修复与功能提升，为保障群众基本就医需求、提升公共卫生应急奠定了坚实基础。根据本次绩效评价结果，建议徐水区财政局结合部门实际情况及部门下年度预计开展工作情况，在后期同类项目预算申请合理的情况下，予以支持。

附件：保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目绩效评价
指标体系

附件:

保定市徐水区卫生健康系统灾后恢复项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分规则	得分	扣分原因
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性 (1分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: 立项依据充分得1分,比较充分得0.8分,一般充分得0.5分,不充分不得分。	具备要点1-3得100%权重分,每具备一项得1/3权重分。	2	
		立项程序规范性 (1分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	评价要点: 项目按照规定程序申请设立且审批文件、材料符合相关要求得1分,否则该项不得分	具备要点1-3得100%权重分,每具备一项得1/3权重分。		
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	具备要点1-4得100%权重分,每具备一项得25%权重分。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分规则	得分	扣分原因
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	具备要点1-3得100%权重分，每具备一项得1/3权重分，如存在其他问题的酌情扣分。	1.5	目标绩效指标设置不够细化、合理。
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	具备要点1-4得100%权重分，每具备一项得25%权重分。	2	
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	具备要点1得50%权重分，具备要点2得50%权重分。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分规则	得分	扣分原因
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	得分=资金到位率*4分。	4	
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	得分=预算执行率*4分。	3.99	得分=预算执行率 99.8%*4分=3.99。
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	具备要点 1-4 得 100% 权重分，每具备一项得 25% 权重分。	4	
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	具备要点 1 得 50% 权重分，具备要点 2 得 50% 权重分。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分规则	得分	扣分原因
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	具备要点1-4得100%权重分,每具备一项得25%权重分。	3	项目未制定具体实施方案。
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	实际完成项目面积、数量与计划完成项目面积、数量的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成项目面积、数量/计划完成项目面积、数量)×100%。	得分=实际完成率*10分。	10	
	产出质量 (10分)	工程竣工验收合格率 (5分)	实际验收合格率与实际工程的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	竣工验收合格率=100%	得分=质量达标率*10分。	5	
		现场勘察合格率 (5分)	实际勘察合格率与实际工程的比率,用以反映和考核项目产出质量和实际的质量问题。	实际勘察合格率=100%	得分=质量达标率*10分。	5	
	产出时效 (10分)	完成及时率	按时完成项目的时限,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=按时完成医院修缮、改建的面积、数量/计划完成医院修缮、改建的面积、数量。×100%。	得分=完成及时率*10分。	8	项目实际完工时间晚于绩效目标表中设定的2024年6月30日计划节点。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分规则	得分	扣分原因
	产出成本 (10分)	成本控制率	考察建设项目实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=结算金额/招标控制价×100%。	成本控制率≤100%得满分，每增加1%，扣减0.5分。	10	
效益 (30分)	社会效益 (10分)	改善基层医疗服务环境	考察项目实施所产生的社会效益。	项目完成后，改善了基层医疗服务环境，提供更优质的医疗卫生服务。	得分=幸福指数平均值/幸福指数总值*10分。	10	
	可持续影响 (10分)	效增强基层医疗机构应对自然灾害和突发公共卫生事件的能力。	考察项目实施所产生的可持续性影响。	有助于构建更具韧性和可持续性的区域健康保障体系。	有助于构建更具韧性和可持续性的区域健康保障体系得满分，否则视情况扣分。	10	
	满意度 (10分)	居民满意度	居民满意度是对项目实施效果的满意程度。	反映居民群众对该项目实施效果的满意情况。	得分=群众满意度*10分。	10	
总分						96.49	

