

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	取暖锅炉低氮燃烧改造资金			项目级次		01-本级		实施主管单位		333001-保定市徐水区住房和城乡建设局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		29.7		到位数		29.7		执行数		29.7		100
	其中：一般公共预算资金		29.7		其中：一般公共预算资金		29.7		其中：一般公共预算资金		29.7		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)		
	改造后锅炉排放符合标准，降低原燃气锅炉对空气站点数据的影响。				改造后锅炉排放符合标准，降低了原燃气锅炉对空气站点数据的影响。						100		
	对机关燃气锅炉1个进行改造。				对机关燃气锅炉1个进行了改造。								
	保障住建局机关冬季取暖。				保障了住建局机关冬季取暖。								
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值		预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	改造锅炉数量	反映改造锅炉数量。		10	=	1	个	1	完成	10	
		质量指标	改造合格率	反映改造合格率。		10	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	期限内改造完成	反映改造是否在期限内完成。		10	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	锅炉成本控制数	反映锅炉成本控制数。		20	≤	29.7	万元	29.7	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	锅炉排放标准	反映锅炉排放标准符合大气污染防治标准情况。		30	=	100	%	100	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对办公室温度满意度	反映机关工作人员对办公室温度满意情况。		10	≥	90	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10		
	自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	无												
填报人：	杨艳秀			联系电话：		8670716							